

Ražotāja iesniedzamie dokumenti AS "Sadales tīkls" pēc elektrostacijas sistēmas pārbaudes uz laiku ne mazāku kā 72 h

1. Ražotāja vai tā pilnvarotās personas parakstīts akts par elektroietaišu (ģenerējošo iekārtu Nr. _____ vai invertora Nr. _____) paralēlās darbības pārbaudes veikšanu, saskaņā ar pilnās pārbaudes programmu;
2. Akreditētas laboratorijas mērījumu protokols ar slēdzienu par sprieguma kvalitātes atbilstību standartam LVS EN 50160 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi" un mērījumu dati (72 stundu testa laikā);
3. Viens no zemāk minētajiem dokumentiem:
 - 3.1. būvvaldes apstiprināts akts par elektrostacijas nodošanu ekspluatācijā;
 - 3.2. būvvaldes apstiprināts paskaidrojuma raksts par elektrostacijas nodošanu ekspluatācijā,
 - 3.3. būvvaldes apstiprināta apliecinājuma karte par elektrostacijas nodošanu ekspluatācijā;
 - 3.4. būvvaldes izziņa, ka konkrētās elektrostacijas būvniecībai nav nepieciešams saņemt būvvaldes izsniegtu būvatļauju, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;
 - 3.5. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rakstiska atļauja AS "Sadales tīkls" parakstīt aktu par elektrostacijas atzīšanu kā derīgu paralēlam darbam ar sistēmu un izsniegt atļauju elektrostacijas paralēlam darbam ar sadales sistēmu bez būvvaldes akta par elektrostaciju būves nodošanu ekspluatācijā;
4. Informācija par elektroenerģijas uzskaites ierīcēm, to tehniskais raksturojums un skaitītāju rādījumi, izdrukas
(ikstundas saražotā elektroenerģija 72 stundu testa laikā. Saules elektrostacijām – atskaites no katra invertora par testa laikā ikstundas saražoto elektroenerģiju);
5. Informācija par koģenerācijas elektrostacijas siltumenerģijas uzskaites ierīcēm, to tehniskais raksturojums un skaitītāju rādījumi, rādījumu fiksēšanas laiks
(saražotā siltumenerģija 72 stundu testa laikā; tikai koģenerācijas stacijām).